三菱製紙株式会社　八戸工場　　2025年度　　2025年8月19日

廃棄物処理施設の維持管理に関する記録　Ｎｏ．1

1. **施設別廃棄物処分量**　　単位：t

| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設／種類 | **廃棄物焼却炉(6号)** | | | | | | | | | | | | |
| 汚泥 | 4,402.0 | 10,270.0 | 2,930.0 | 10,049.0 | | | | | | | | | 27,651.0 |
| 木くず・紙くず | 1,212.0 | 3,635.0 | 1,352.0 | 2,582.0 | | | | | | | | | 8,781.0 |
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 5.1 | | | | | | | | | 14.7 |
| 処理量合計 | 5,616.5 | 13,908.9 | 4,285.2 | 12,636.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,446.7 |
| 施設／種類 | **2号汚泥焼却炉**　　2022年6月 休止 | | | | | | | | | | | | |
| 汚泥 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 |
| 処理量合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設／種類 | 最終処分場 | | | | | | | | | | | | |
| ばいじん | 46.2 | 212.4 | 138.4 | 318.9 | | | | | | | | | 715.9 |
| 燃え殻 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | 0.0 |
| 汚泥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | 0.0 |
| 搬入量合計 | 46.2 | 212.4 | 138.4 | 318.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 715.9 |
| 測定年月日 | 2025年3月31日 | | ※残余の埋め立て量は年度末に測定 | | | | | | | | | | |
| 残余容量(m³) | 17,315 | | 2025年3月31日測量結果記載 | | | | | | | | | | |

2. 燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中のＣＯ濃度、ばいじん除去の実施状況

| 場所 | 月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 管理基準　（単位） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物焼却炉（6号） | 測定月日 | 4月25日 | 5月6日 | 6月26日 | 7月8日 | | | | | | | | | |
| | 燃焼ガス温度(フリーボード上部) | 877 | 899 | 885 | 891 | | | | | | | | | 800℃以上 |
| | 集じん器流入燃焼ガス(サイクロン入口) | 180 | 180 | 183 | 183 | | | | | | | | | 200℃以下 |
| | 排ガス中ＣＯ濃度(排煙脱硫装置出口) | 71.1 | 60.8 | 71.7 | 62.2 | | | | | | | | | 100ppm以下 |
| | 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | 連続除去 | 連続除去 | 連続除去 | 連続除去 | | | | | | | | | |
| 2号汚泥焼却炉 | 測定月日 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | |
| | 燃焼ガス温度(炉層上) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 800℃以上 |
| | 集じん器流入燃焼ガス(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200℃以下 |
| | 排ガス中ＣＯ濃度(煙突出口) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100ppm以下 |
| | 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |

【備考】連続測定を要する維持管理情報については、紙媒体での記録呈示等で対応。

三菱製紙株式会社　八戸工場　　2025年度　　2025年8月19日

廃棄物処理施設の維持管理に関する記録　Ｎｏ.２

1. 分析・点検結果

| 場所 | 測定月 | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 管理基準(単位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物焼却炉（６号～ | 測定月日 | | － | 5月26日 | － | 7月25日 | | | | | | | | | |
| | ばいじん濃度 | (g/m³) | － | 0.0040 | － | 0.0088 | | | | | | | | | 0.01(g/m³) |
| | 硫黄酸化物濃度 | (volppm) | － | 6.49 | － | 0.08 | | | | | | | | | 100(volppm) |
| | 窒素酸化物濃度 | (volppm) | － | 66.5 | － | 56.4 | | | | | | | | | 80(volppm) |
| | 塩化水素濃度 | (g/m³) | － | 0.17 | － | 0.09 | | | | | | | | | 170(g/m³) |
| | 水銀　粒子状濃度 | (μg/m³) | － | － | － | ＜0.1 | | | | | | | | | 50(μg/m³) |
| | 水銀　ガス状濃度 | (μg/m³) | － | － | － | ＜0.1 | | | | | | | | | 50(μg/m³) |
| | ダイオキシン類 | (ng-TEQ/m³) | － | － | － | 結果待ち | | | | | | | | | 0.098(ng-TEQ/m³) |
| ２号汚泥焼却炉 | 測定月日 | | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | |
| | ばいじん濃度 | (g/m³) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.01(g/m³) |
| | 硫黄酸化物濃度 | (volppm) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 120(volppm) |
| | 窒素酸化物濃度 | (volppm) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 100(volppm) |
| | 塩化水素濃度 | (g/m³) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 170(g/m³) |
| | 水銀　粒子状濃度 | (μg/m³) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 50(μg/m³) |
| | 水銀　ガス状濃度 | (μg/m³) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 50(μg/m³) |
| | ダイオキシン類 | (ng-TEQ/m³) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.1(ng-TEQ/m³) |
| 最終処分場 | 採取年月日 | | 4月2日 | 5月7日 | 6月4日 | 7月2日 | | | | | | | | | |
| | 放流水 | ＰＨ | 7.6 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | | | | | | | | | 5～9 |
| | | ＣＯＤ | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | | | | | | | | | 最大　130mg/L |
| | | ＳＳ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | | | | | | | | | 最大　74mg/L |
| | 地下水電気伝導率 | NO.1(下流) | 161 | 160 | 159 | 157 | | | | | | | | | － ms/m |
| | | NO.2(上流) | 1,800 | 1,720 | 1,800 | 1,690 | | | | | | | | | － ms/m |
| | 擁壁・遮水工点検日 | | 4月2日 | 5月7日 | 6月4日 | 7月2日 | | | | | | | | | |
| | 結果 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |

【備考】1.最終処分場に要する点検情報については、紙媒体での記録呈示等で対応。
2.２０２１年４月より１号汚泥焼却炉維持管理情報を削除。
※令和元年(2018年)11月14日　1号汚泥焼却炉廃止。
3.2022年6月　２号汚泥焼却炉休止（６/1 八戸労働基準監督署、9/7 八戸市長 休止届出）